



**Po 18.00 hod 5. dubna proběhla oprava netěsnosti na trase odvodu odvětrání doplňovacího potrubí v hermetickém prostoru primárního okruhu (kontejnmentu). Po provedení všech testů těsnosti opravy může 4. blok JE Dukovany znovu nabíhat do provozu. Připojení turbín se při úspěšném naplnění všech testů náběhu dá očekávat v pátek 8. dubna.**

Oprava netěsnosti 0,5 litru chladiva za hodinu na potrubí odvětrání trasy doplňování primárního okruhu, které se nachází v ochranné obálce reaktoru a primárního okruhu (kontejnmentu) proběhla včera v 18.00. Následně byla provedena kontrola čistoty opravy, zkouška přímá vizuální, kapilární a prozářením včetně zkoušky konečné. Vše vyhovující a bez závad.

Po ukončené opravě čeká 4. blok JE Dukovany postupný náběh na parametry tlakových zkoušek bloku, které jsou předepsané před spuštěním štěpné řetězové reakce a náběhem bloku na výkon.

Tyto akce proběhnou během 6. a 7. 4. pokud vše vyhoví může 4. blok začít dodávat elektřinu v pátek 8.4.

**Petr Spilka**