



**V sobotu 31.8. 2013 budou postupně odpojeny obě turbíny prvního bloku JE Dukovany. Zahájení snižování výkonu je plánováno na sobotu v 12.00. Bloky 2., 3., a 4. pracují i nadále na 100%. Jedná se o odstávku na pravidelnou výměnu 1/5 paliva, údržbu zařízení a provedení investičních akcí a technických řešení. Odstávka má trvat 27 dní.**

Odstávka prvního bloku tak začne v neděli 1.9. (ODSTAVOVÁNÍ SAMO JE JEŠTĚ POČÍTÁNO DO PROVOZU). Během ní dojde k výměně 1/5 palivových souborů v reaktoru, k běžné údržbě zařízení 1. výrobního bloku a také k realizaci řady investičních akcí a technických řešení.

Jako nejzajímavější z nich uvádím pokračování seismického z odolňování 1. výrobního bloku v části navrtávání kontejnmentu. Kontejnment představuje 3. bariéru těsnosti proti případnému úniku a proto ho nelze navrtávat během provozu kotvami pro seismické z odolnění. Před ukončením odstávky bude těsnost kontejnmentu 1. bloku zkontrolována 21.9. zkouškou nazývanou PERIZ. V průběhu odstávky bude také provedeno seismické z odolnění částí velína 1. bloku. Z dalších akcí dojde také k výměně bezpečnostní kabeláže a revizi vybraných částí hlavních cirkulačních čerpadel apod.

**Petr Spilka**