



**Ve čtvrtek 26. 9.2013 postupně „najely“ obě turbíny prvního bloku JE Dukovany Marie a Alena a ukončily tak odstávku 1. bloku elektrárny Dukovany po 26 dnech s jednodenním předstihem před plánem. Gratulujeme všem zúčastněným na této odstavce, zaměstnancům ČEZ i našim dodavatelům.**

**Odstávka prvního bloku začala v neděli 1. 9.2013. Během ní byla vyměněna 1/5 palivových souborů v reaktoru a byla provedena plánovaná údržba zařízení 1. výrobního bloku a také několik investičních akcí a technických řešení modernizace.**

Jako nejzajímavější z nich bylo pokračování seismického z odolňování 1. výrobního bloku v části v sousedství kontejnmentu bloku, který představuje 4. bariéru těsnosti proti případnému radioaktivnímu úniku. V průběhu odstávky bylo také provedeno seismické z odolnění částí velína – blokové dozorny 1. bloku. Z dalších realizovaných akcí se jednalo o výměnu bezpečnostní kabeláže a revizi vybraných částí hlavních cirkulačních čerpadel apod.

Štěpná řetězová reakce byla opět nastartovaná 25. 9. v 1:15 a o den později v 0:24 po provedení všech potřebných testů fyzikálního spouštění přešel reaktor do energetického provozu a byly provedeny testy energetické části spouštění. První turbína 1. bloku (TG11 Marie) byla přifázována 26. 9. ve 12:12 a druhá turbína bloku (TG12 Alena) o sedm hodin později, v 19:38. Tímto přifázováním obou turbín bloku byla ukončena odstávka plánovaná na 27 dní o den dříve.

Příští odstávka bude na 4. výrobním bloku, začne 1.12.2013 a měla by skončit 4.1.2014 po 35 dnech.

**Petr Spilka**